

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE NORD

00124 Roma – Via Del Fosso di Dragoncello, 172

Estratto del verbale della seduta del Comitato Esecutivo

Deliberazione N. 275 C.E. del 30/09/2026

L'anno duemilaventisei, il giorno 30 (trenta) del mese di settembre alle ore 15:00 si è riunito in presenza presso la sede consortile sita in Viale delle Idrovore di Fiumicino n. 304 - Focene e in modalità telematica utilizzando la piattaforma Zoom Meeting, il Comitato Esecutivo a seguito di regolare convocazione del Presidente con nota prot. n. 15927 del 25/09/2026 per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

Omissis

20) D.P.C.M. 18 GIUGNO 2021 – PIANO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI FINALIZZATI AL RECUPERO E AL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEI RETICOLI IDROGRAFICI (D.G.R. N. 311 DEL 24.05.2022).

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO CIVITANA FRA LA VIA DI FORMELLO E LA S.P. PARATA FAVIGNANO – LOTTO 158.

CUP: F11B15000850005. CIG: B2A1135985.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

Omissis

Sono presenti i Signori:

☒ SACCHETTI NICCOLO'	Presidente
☒ FERRAZZA AURELIO	V. Presidente
☒ TIOZZO STEFANO	V. Presidente
☒ DESTRO CLAUDIO	Componente
☒ SERAFINI ALESSANDRO	Componente

E' presente il Direttore Generale del Consorzio
RENNA ANDREA

Assenti giustificati:

/

Assenti ingiustificati:

/

Assume la Presidenza:

SACCHETTI NICCOLO'

Segretario:

RENNA ANDREA

Il Presidente, constatato il numero legale dei presenti, a norma dell'art. 33 dello Statuto consorziale, dichiara aperta e valida la seduta.

Si passa quindi a trattare l'argomento posto all'ordine del giorno:

20) D.P.C.M. 18 GIUGNO 2021 – PIANO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI FINALIZZATI AL RECUPERO E AL MIGLIORAMENTO DELLA FUNZIONALITÀ IDRAULICA DEI RETICOLI IDROGRAFICI (D.G.R. N. 311 DEL 24.05.2022).

LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO CIVITANA FRA LA VIA DI FORMELLO E LA S.P. PARATA FAVIGNANO – LOTTO 158.

CUP: F11B15000850005. CIG: B2A1135985.

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA, QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO E SCHEMA DI ATTO DI SOTTOMISSIONE

IL COMITATO ESECUTIVO

VISTA la Legge Regionale n. 4 del 21 gennaio 1984;

VISTA la Legge Regionale n. 53 del 11 dicembre 1998;

VISTA la Legge Regionale n. 12 del 10 agosto 2016 avente ad oggetto “Disposizioni per la semplificazione, la competitività e lo sviluppo della regione”;

VISTO che con deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 19/11/2019 n. 847 pubblicata sul BURL n. 96 del 28/11/2019 è stato approvato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Litorale Nord a termini dell'art. 11 della L.R. 10/08/2016, n. 12;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 del 06/03/2025 di insediamento del Consiglio di Amministrazione;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 06/03/2025 con la quale è stato eletto il Dott. Niccolò Sacchetti Presidente del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 06/03/2025 con la quale sono stati eletti i consiglieri Aurelio Ferrazza e Stefano Tiozzo Vice Presidenti del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 06/03/2025 con la quale sono stati eletti Claudio Destro e Alessandro Serafini membri del Comitato Esecutivo del Consorzio di Bonifica Litorale Nord;

VISTO che l'intervento in oggetto è previsto dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91 – Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO il D.P.C.M. 18 giugno 2021 recante il riparto nonché la modalità di utilizzo delle risorse previste per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico;

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 311 del 24/05/2022 di approvazione del “Piano di interventi urgenti e prioritari finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici” finanziato a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, co. 3, del D.P.C.M. 18 giugno 2021 e nei limiti di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. medesimo;

RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 624 del 17/11/2022 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Ing. Paolo Burla, Direttore Tecnico del Consorzio, per l'intervento di che trattasi;

VISTA la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 800 del 27/07/2023 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo degli interventi di “SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO CIVITANA

FRA VIA DI FORMELLO E LA S.P. PARATA FAVIGNANO – LOTTO 158”, redatto in data 12/04/2023 – agg. 19/07/2023 dalla G.EDI.S. S.r.l., con sede in Via Frattina, 10 – Roma, a firma del Dott. Geol. David Simoncelli, in qualità di Progettista, dell’importo complessivo di € 793.100,00;

VISTA la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 931 del 18/06/2024 con la quale è stata nominata R.U.P. dei lavori di che trattasi l’Ing. Arianna Manoni;

VISTA la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 952/B del 08/07/2024 con la quale è stata approvata la documentazione di gara ed è stato dato avvio alla procedura di gara aperta avente ad oggetto l’esecuzione dei lavori di “SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO CIVITANA FRA VIA DI FORMELLO E LA S.P. PARATA FAVIGNANO – LOTTO 158” da affidare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa – inversione procedimentale ai sensi dell’art. 107, comma 3, e dell’art. 108, comma 4, del D. Lgs n. 36/2023;

RICHIAMATA la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 1039 del 17/01/2025 con la quale sono stati approvati i risultati della procedura di gara e sono stati aggiudicati i lavori all’impresa ECO F.A.R. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Via Cretone, 03040, Belmonte Castello (FR) C.F. e P.I. n. 03011490608, che ha offerto un ribasso percentuale di 24.999%, corrispondente ad un importo contrattuale netto di € 458.281,33 di cui € 294.803,27 per lavori al netto del ribasso, € 15.349,95 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e € 148.128,11 per la manodopera non soggetta a ribasso, oltre IVA come per legge;

VISTA la Deliberazione del Comitato Esecutivo n. 10/A del 20/03/2025, con la quale è stato approvato il quadro economico rideterminato a seguito dell’affidamento;

VISTO il contratto di appalto stipulato in data 14/02/2025 e trasmesso all’Impresa aggiudicataria con nota prot. n. 2453 in pari data;

VISTO il verbale di consegna dei lavori del 06/03/2025;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori n. 1 del 11/11/2025, redatto ai sensi dell’art. 121 del D.Lgs. 36/2023, a seguito del verificarsi di circostanze non prevedibili al momento della stipula del contratto che hanno temporaneamente impedito il normale svolgimento dei lavori a regola d’arte;

CONSIDERATA la necessità di procedere alla redazione di una Perizia di Variante in Corso d’Opera, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 36/2023, in relazione alle circostanze sopra descritte;

PRESO ATTO della Perizia di Variante in Corso d’Opera, redatta dal Direttore dei Lavori in data 29/09/2026, con il supporto della Società incaricata della progettazione G.EDI.S. S.r.l., recepita dal RUP, e costituita dai seguenti elaborati:

- 00 - Relazione tecnica illustrativa;
- 01 - Relazione di calcolo specialistica;
- 02 - Planimetria interventi;
- 03 - Particolari costruttivi;
- 04 - Elenco prezzi;
- 05 - Analisi prezzi;
- 06 - Computo metrico estimativo;
- 07 - Costi della sicurezza;
- 08 - Quadro di incidenza della manodopera;
- 09 - Quadro comparativo;
- 10 - Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi.

DATO ATTO che:

- la suddetta perizia si configura quale modifica contrattuale ai sensi dell’art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto determinata da circostanze imprevedibili riscontrate in fase esecutiva;
- la soluzione progettuale prevista in variante, pur comportando una modifica della configurazione dell’opera, mantiene inalterate la finalità e la funzione dell’intervento, senza alterare la natura complessiva del contratto;

- la variazione dell'importo contrattuale, pari a € 1.880,20, risulta contenuta entro i limiti previsti dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e trova copertura nell'ambito delle risorse disponibili, senza incremento del finanziamento assentito di € 793.100,00;
- l'importo contrattuale è conseguentemente rideterminato in € 460.161,53.

VISTO il quadro economico di raffronto tra quello di progetto, quello rideterminato a seguito dell'affidamento, e quello risultante dalla suddetta perizia, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO CIVITANA FRA VIA DI FORMELLO E LA S.P. PARATA FAVIGNANO – LOTTO 158 CUP: F11B15000850005. CIG: B2A1135985. (D.G.R. N. 311 DEL 24.05.2022 - D.P.C.M. del 18.06.2021)							
		PROGETTO	POST-GARA	PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA		DIFFERENZA DI SPESA	
	Ribasso d'asta in percentuale	-	24,999%	-	24,999%	-	24,999%
A	IMPORTO LAVORI TOTALE (A1 + A2)	556.543,84 €	458.281,33 €	555.492,63 €	460.161,53 €	-1.051,21 €	1.880,21 €
A.1.1	Importo per l'esecuzione dei lavori	393.065,78 €	294.803,27 €	381.339,65 €	286.008,55 €	-11.726,13 €	-8.794,71 €
A.1.2	Costi della Manodopera	148.128,11 €	148.128,11 €	158.803,03 €	158.803,03 €	10.674,92 €	10.674,92 €
A1	Lavori a misura	541.193,89 €	442.931,38 €	540.142,68 €	444.811,58 €	-1.051,21 €	1.880,21 €
A2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza ordinari non soggetti al ribasso	15.349,95 €	15.349,95 €	15.349,95 €	15.349,95 €	0,00 €	0,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	93.538,13 €	94.029,44 €	95.059,62 €	92.145,44 €	1.521,50 €	-1.884,00 €
B1+B2	Imprevisti e arrotondamenti, spese per garanzie fidelussione	33.109,38 €	33.109,38 €	34.160,59 €	31.246,41 €	1.051,21 €	-1.862,97 €
B3	Rilievi, accertamenti, indagini	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
B4	Occupazioni temporanee	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
B5	Bonifica ordigni bellici	5.637,87 €	5.637,87 €	5.637,87 €	5.637,87 €	0,00 €	0,00 €
B6	ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione del PSC e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 alle prestazioni professionali specialistiche	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €
B7	Incentivi di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 2% (sulla voce	2%	11.130,88 €	11.130,88 €	11.109,85 €	-21,02 €	-21,02 €
B8	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, spese per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione		2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
B9	Spese per attività tecnico-amministrative di supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione, ecc.		1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
B10	Spese per pubblicità, gara di appalto, contr. ANACeccc.		1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
B11	Cassa previdenziale di B.6 (4%)		1.160,00 €	1.160,00 €	1.160,00 €	0,00 €	0,00 €
B12	Versamento Fondo Salva Opere di cui all'art. 47 D.L. 30/2019		491,31 €	491,31 €	491,31 €	-491,31 €	0,00 €
C	I.V.A.	143.018,03 €	117.851,49 €	139.469,24 €	117.855,28 €	-3.548,79 €	3,79 €
C1	I.V.A. su (A)	22%	122.439,64 €	100.821,89 €	122.208,38 €	101.235,54 €	231,27 €
C2	I.V.A. su (B-B4-B7-B12)	22%	20.578,39 €	17.029,60 €	17.260,86 €	16.619,74 €	-3.317,53 €
	TOTALE (A+B+C)		793.100,00 €	670.162,25 €	790.021,49 €	670.162,25 €	-3.078,51 €
E1	Economie da ribassi d'asta		0,00 €	122.937,75 €	3.078,51 €	122.937,75 €	3.078,51 €
	TOTALE GENERALE		793.100,00 €	793.100,00 €	793.100,00 €	0,00 €	0,00 €

VISTO lo schema di atto di sottomissione, predisposto ai fini della successiva formalizzazione della modifica contrattuale, relativo all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati costituenti la Perizia di Variante, per un importo complessivo di € 460.161,53

(quattrocentosessantamilaquattrocentocinquanta/53), agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 14/02/2025;

VISTO che la documentazione costituente la Perizia di Variante è stata oggetto di verifica da parte del RUP, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 e dell'Allegato I.7 al medesimo decreto, con esito positivo, come da verbale di verifica del 30/09/2026;

VISTO che, all'esito della verifica, il RUP ha proceduto alla validazione, come da verbale redatto in pari data;

VISTA la "Relazione in ordine all'ammissibilità della Variante" del 30/09/2026 con la quale il RUP ha ritenuto ammissibile la modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c), del D.Lgs. 36/2023;

RITENUTO di procedere all'approvazione della Perizia di Variante in Corso d'Opera, del quadro economico di raffronto e dello schema di atto di sottomissione;

PRESO ATTO di quanto sopra dedotto,

Tutto ciò premesso e considerato, a voti unanimi

DELIBERA

In conformità delle premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente deliberato:

DI APPROVARE la Perizia di Variante in Corso d'Opera, custodita in atti, redatta dal Direttore dei Lavori in data 29/09/2026, con il supporto della Società incaricata della progettazione G.EDI.S. S.r.l., recepita dal RUP, e costituita dai seguenti elaborati:

- 00 - Relazione tecnica illustrativa;
- 01 - Relazione di calcolo specialistica;
- 02 - Planimetria interventi;
- 03 - Particolari costruttivi;
- 04 - Elenco prezzi;
- 05 - Analisi prezzi;
- 06 - Computo metrico estimativo;
- 07 - Costi della sicurezza;
- 08 - Quadro di incidenza della manodopera;
- 09 - Quadro comparativo;
- 10 - Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento dei nuovi prezzi.

DI APPROVARE il quadro economico di raffronto tra quello di progetto, quello rideterminato a seguito dell'affidamento, e quello risultante dalla suddetta perizia, così suddiviso:

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FOSSO CIVITANA FRA VIA DI FORMELLO E LA S.P. PARATA FAVIGNANO – LOTTO 158 CUP: F11B15000850005. CIG: B2A1135985. (D.G.R. N. 311 DEL 24.05.2022 - D.P.C.M. del 18.06.2021)							
		PROGETTO	POST-GARA	PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA		DIFFERENZA DI SPESA	
	Ribasso d'asta in percentuale	-	24,999%	-	24,999%	-	24,999%
A	IMPORTO LAVORI TOTALE (A1 + A2)	556.543,84 €	458.281,33 €	555.492,63 €	460.161,53 €	-1.051,21 €	1.880,21 €
A.1.1	Importo per l'esecuzione dei lavori	393.065,78 €	294.803,27 €	381.339,65 €	286.008,55 €	-11.726,13 €	-8.794,71 €
A.1.2	Costi della Manodopera	148.128,11 €	148.128,11 €	158.803,03 €	158.803,03 €	10.674,92 €	10.674,92 €
A1	Lavori a misura	541.193,89 €	442.931,38 €	540.142,68 €	444.811,58 €	-1.051,21 €	1.880,21 €
A2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza ordinari non soggetti al ribasso	15.349,95 €	15.349,95 €	15.349,95 €	15.349,95 €	0,00 €	0,00 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:	93.538,13 €	94.029,44 €	95.059,62 €	92.145,44 €	1.521,50 €	-1.884,00 €
B1+B2	Imprevisti e arrotondamenti, spese per garanzie fideiussione	33.109,38 €	33.109,38 €	34.160,59 €	31.246,41 €	1.051,21 €	-1.862,97 €
B3	Rilevi, accertamenti, indagini	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €
B4	Occupazioni temporanee	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €
B5	Bonifica ordigni bellici	5.637,87 €	5.637,87 €	5.637,87 €	5.637,87 €	0,00 €	0,00 €
B6	ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione del PSC e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81 alle prestazioni professionali specialistiche	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	29.000,00 €	0,00 €	0,00 €
B7	Incentivi di cui all'art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 2% (sulla voce	2%	11.130,88 €	11.130,88 €	11.109,85 €	11.109,85 €	-21,02 €
B8	Spese di cui agli articoli 24, comma 4, del D.Lgs.50/2016, spese per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €
B9	Spese per attività tecnico-amministrative di supporto al responsabile del procedimento, verifica e validazione, ecc.	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
B10	Spese per pubblicità, gara di appalto, contr. ANACecc.	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €
B11	Cassa previdenziale di B.6 (4%)	1.160,00 €	1.160,00 €	1.160,00 €	1.160,00 €	0,00 €	0,00 €
B12	Versamento Fondo Salva Opere di cui all'art. 47 D.L. 30/2019	491,31 €	491,31 €	491,31 €	491,31 €	-491,31 €	0,00 €
C	I.V.A.	143.018,03 €	117.851,49 €	139.469,24 €	117.855,28 €	-3.548,79 €	3,79 €
C1	I.V.A. su (A)	22%	122.439,64 €	100.821,89 €	122.208,38 €	101.235,54 €	231,27 €
C2	I.V.A. su (B-B4-B7-B12)	22%	20.578,39 €	17.029,60 €	17.260,86 €	16.619,74 €	-3.317,53 €
	TOTALE (A+B+C)	793.100,00 €	670.162,25 €	790.021,49 €	670.162,25 €	-3.078,51 €	0,00 €
E1	Economie da ribassi d'asta	0,00 €	122.937,75 €	3.078,51 €	122.937,75 €	3.078,51 €	0,00 €
	TOTALE GENERALE	793.100,00 €	793.100,00 €	793.100,00 €	793.100,00 €	0,00 €	0,00 €

DI DARE ATTO che:

- la suddetta perizia si configura quale modifica contrattuale ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, in quanto determinata da circostanze imprevedibili riscontrate in fase esecutiva;
- la soluzione progettuale prevista in variante, pur comportando una modifica della configurazione dell'opera, mantiene inalterate la finalità e la funzione dell'intervento, senza alterare la natura complessiva del contratto;

- la variazione dell'importo contrattuale, pari a € 1.880,20, risulta contenuta entro i limiti previsti dall'art. 120, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e trova copertura nell'ambito delle risorse disponibili, senza incremento del finanziamento assentito di € 793.100,00;
- l'importo contrattuale è conseguentemente rideterminato in € 460.161,53.

DI APPROVARE lo schema di atto di sottomissione, predisposto ai fini della successiva formalizzazione della modifica contrattuale, relativo all'esecuzione dei lavori secondo gli elaborati costituenti la Perizia di Variante, per l'importo contrattuale complessivo di € 460.161,53 (quattrocentosessantamilaquattrocentosessantuno/53), agli stessi patti e condizioni del contratto di appalto sottoscritto tra le parti in data 14/02/2025;

DI DARE MANDATO al RUP e agli uffici interessati di porre in essere tutti gli adempimenti successivi e conseguenti all'approvazione della Perizia di Variante, ivi compreso l'inoltro della medesima agli organi competenti e la formalizzazione dell'atto di sottomissione;

LA PRESENTE Deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell'art. 28 della Legge Regionale n. 4 del 21/01/1984, e ss.mm.ii.

LA PRESENTE Deliberazione verrà pubblicata nelle forme previste dallo Statuto consortile e secondo legge.

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA IN CONFORMITA' ALLA PREVISIONE
DI BILANCIO**

Si attesta che per le spese previste nella presente deliberazione i relativi capitoli di bilancio presentano sufficiente disponibilità

Il Direttore Amministrativo

(Dott. Massimo Angelaccio)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL PRESIDENTE

(Dott. Niccolò Sacchetti)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

IL SEGRETARIO

(Dott. Andrea Renna)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93

PER COPIA CONFORME L'ORIGINALE

IL SEGRETARIO

(Dott. Andrea Renna)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs n. 39/93